

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	
AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO																	
-----	C-DOP-020/2018	LOS PRESIDENTES	PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. JOSE QUIROZ SILVA E/ ROMANA FLORES RIVERA Y SABINO SAUCEDO TAVERA	\$1,080,887.96	\$1,080,887.96	\$1,080,887.96	267.10 240.06 40 41	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	450	100%	64%	\$691,768.29	-----
-----	C-DOP-030/2018	ADOLFO LOPEZ MATEOS	GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. LAZARO CARDENAS E/ VENUSTIANO CARRANZA Y SOLIDARIDAD (CARRIL SUR)	\$370,694.01	\$370,694.01	\$370,694.01	97.80 88.80 8 8	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	96	100%	30%	\$111,208.20	-----
-----	C-DOP-021/2018	GANADERA	TERRYCOT, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ E/ CUAUHTEMOC Y CONSTITUCION	\$711,381.91	\$711,381.91	\$711,381.91	135.00 146.60 9 13	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	135	97%	30%	\$213,414.57	-----
-----	C-DOP-013/2018	ALEJANDRO BRIONES (CHOCOLATE)	CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA EN C. JUAN GENARO DE LA PORTILLA E/ TAMPIO Y GUADALUPE VICTORIA	\$265,441.96	\$265,441.96	\$265,441.96	120.50 9	ML AGUA TOMAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	145	93%	30%	\$79,632.59	-----
-----	-----	CONGREGACION LAS 3B	-----	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	1,080.00	ML AGUA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	121	0%	0%	\$0.00	-----
-----	C-DOP-022/2018	VILLA CUAUHTEMOC	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. ANGEL ROSALES - PEDRO J. MANDEZ - JOSE DE ESCANDON E/ AVE. CUAUHTEMOC Y AVE. CUAUHTEMOC	\$1,404,873.63	\$1,404,873.63	\$1,404,873.63	229.60 226.25 26 26	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	125	55%	30%	\$421,462.09	-----
-----	C-DOP-024/2018	VILLA CUAUHTEMOC	ASECMA S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. IGNACIO ALLENDE Y MORELOS E/ EMILIANO ZAPATA Y EMILIANO ZAPATA	\$1,474,235.56	\$1,474,235.56	\$1,474,235.56	398.40 408.24 40 34	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	274	45%	30%	\$442,270.67	-----
-----	C-DOP-014/2018	VILLA CUAUHTEMOC	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. JUAREZ E/ IGNACIO ALLENDE Y FFCC	\$276,428.73	\$276,428.73	\$276,428.73	72.00 75.10 8 8	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	85	100%	30%	\$82,928.62	-----
-----	C-DOP-025/2018	FRACC. ALEJANDRO BRIONES	PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CERRO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PALO DE ROSA E/ MITLA Y TEXCOCO	\$1,011,926.56	\$1,011,926.56	\$1,011,926.56	218.00 216.62 41 41	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	235	99%	30%	\$303,577.97	-----
-----	C-DOP-034/2018	AMP. MIRAMAR	GRUPO JEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PUERTO RICO E/ OCTAVA Y SEXTA	\$1,020,823.51	\$1,020,823.51	\$1,020,823.51	204.00 199.50 26 26	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	172	85%	30%	\$306,247.05	-----
-----	C-DOP-023/2018	AMP. MIRAMAR	JUAN GARCIA CANSECO	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PUERTO RICO E/ SEXTA Y CUARTA	\$1,011,117.31	\$1,011,117.31	\$1,011,117.31	204.00 200.00 35 35	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	163	63%	30%	\$303,335.19	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$9,977,811.14	\$9,977,811.14	\$9,977,811.14	3,026.40 1,801.17 242 231	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	-----	-----	PERSONA	2,001	-----	-----	\$2,955,845.25	-----
APORTACION A PROGRAMAS																	
-----	-----	DIVERSAS	-----	APORTACION DE PROGRAMA FISE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO
-----	-----	DIVERSAS	-----	APORTACION DE PROGRAMA 3X1	\$1,060,000.00	\$1,060,000.00	\$1,060,000.00	1	APORTACION	01-abr-18	30-ago-18	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$1,060,000.00	\$1,060,000.00	\$1,060,000.00	1	APORTACION	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
DRENE PLUVIALES																	
-----	C-DOP-048/2018	FRACC. LAS HACIENDAS	CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA)	\$4,738,697.42	\$4,738,697.42	\$4,738,697.42	540.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	12,041	0%	0%	\$0.00	-----
-----	C-DOP-016/2018	MONTE ALTO ANTIGUO	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. AZUCENA E/ LAS FLORES Y JAZMIN	\$1,356,983.40	\$1,356,983.40	\$1,356,983.40	120.21	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	4,224	40%	30%	\$407,095.02	-----
-----	C-DOP-009/2018	CENTRO	IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL "EL EDEN" (SEGUNDA ETAPA) E/ VIA FFCC MONTERREY Y BOULEVARD ALLENDE	\$1,632,234.43	\$1,632,234.43	\$1,632,234.43	92.59	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	4,440	35%	30%	\$489,670.33	-----
-----	C-DOP-035/2018	LA FLORIDA	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN C. FUNDO LEGAL Y ABASOLO	\$1,391,640.45	\$1,391,640.45	\$1,391,640.45	96.50	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,532	35%	30%	\$417,492.14	-----
-----	C-DOP-055/2018	LOMAS DE MONTE ALTO	OPERADORA TECNOFERROVIARIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. ALCATRAZ Y CEDRO	\$648,721.43	\$648,721.43	\$648,721.43	92.54	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,280	0%	0%	\$0.00	-----

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	
-----	-----	LOMAS DE ROSALES	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL RIO GUAYALEJO Y RIO JORDAN	\$2,384,700.00	\$2,384,700.00	\$2,384,700.00	158.98	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	524	0%	0%	\$0.00	-----
-----	C-DOP-001/2018	FRACC. LA FLORIDA	MAQUINARIA MUEVE TIERRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE CHICHORERA	\$334,696.63	\$334,696.63	\$334,696.63	30.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,532	100%	30%	\$100,408.99	-----
-----	C-DOP-037/2018	LOMA ALTA	CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. RUTILIO MONTAÑO E/ RIO BLANCO Y LAGUNA DE CHAMPAYAN	\$1,000,190.29	\$1,000,190.29	\$1,000,190.29	91.01	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	5,468	32%	30%	\$300,057.09	-----
-----	-----	EJ. RICARDO FLORES MAGON	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN C. ENCINOS Y FRANCISCO I. MADERO	\$1,348,480.00	\$1,348,480.00	\$1,348,480.00	366.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,649	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$14,836,344.05	\$14,836,344.05	\$14,836,344.05	1,587.83	ML	-----	-----	PERSONA	32,690	-----	-----	\$1,714,723.56	-----
EDUCACION																	
-----	C-DOP-002/2018	ROGER GOMEZ	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	\$561,071.65	\$561,071.65	\$561,071.65	1	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	221	90%	30%	\$168,321.50	-----
-----	C-DOP-004/2018	FRACC. LAS MARISMAS	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (JARDIN DE NIÑOS) CRI CRI	\$581,685.48	\$581,685.48	\$581,685.48	1	DESAY	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	120	50%	30%	\$174,505.64	-----
-----	C-DOP-027/2018	FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN	INGENIERIA MECANICA Y CIVIL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 45 KVA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN GENARO DE LA PORTILLA	\$692,541.31	\$692,541.31	\$692,541.31	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	110	32%	30%	\$207,762.39	-----
-----	C-DOP-010/2018	LOS MANGOS	INGENIERIA Y PROYECTOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIMARIA PRISCILIANO PERAZA CHAGOYA	\$1,446,415.31	\$1,446,415.31	\$1,446,415.31	3	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	234	71%	30%	\$433,924.59	-----
-----	C-DOP-019/2018	LOS MANGOS	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BIFASICA DE 75 KVA EN ESC. PRIMARIA PRISCILIANO PERAZA CHAGOYA	\$672,533.30	\$672,533.30	\$672,533.30	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	234	32%	30%	\$201,759.99	-----
-----	C-DOP-029/2018	PASEO REAL	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BIFASICA DE 75 KVA EN ESC. PRIMARIA JAIME TORRES BODET	\$671,237.36	\$671,237.36	\$671,237.36	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	54	39%	30%	\$201,371.21	-----
-----	C-DOP-018/2018	FRACC. SAN JACINTO	JUAN HERON MENDIOLA	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BIFASICA DE 50 KVA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	\$1,220,895.53	\$1,220,895.53	\$1,220,895.53	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	121	35%	30%	\$366,268.66	-----
-----	C-DOP-028/2018	UNIDAD SATELITE	INGENIERIA MECANICA Y CIVIL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 75 KVA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	\$858,291.32	\$858,291.32	\$858,291.32	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	144	38%	30%	\$257,487.40	-----
-----	C-DOP-031/2018	LOMAS DE ALTAMIRA	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 50 KVA EN ESC. PRIMARIA ANDRES OSUNA HINOJOSA	\$744,412.11	\$744,412.11	\$744,412.11	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	190	32%	30%	\$223,323.63	-----
-----	C-DOP-006/2018	EJ. EL FUERTE	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JR DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 13X20 M. EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE	\$1,021,809.94	\$1,021,809.94	\$1,021,809.94	1	CUBIERTA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	41	35%	30%	\$306,542.98	-----
-----	C-DOP-003/2018	ESTACION COLONIAS	IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	\$479,571.52	\$479,571.52	\$479,571.52	1	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	89	33%	30%	\$143,871.46	-----
-----	C-DOP-011/2018	EJ. CERVANTES	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 19X20 M. EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	\$1,012,652.35	\$1,012,652.35	\$1,012,652.35	1	CUBIERTA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	38	45%	40%	\$405,060.94	-----
-----	C-DOP-012/2018	EJ. RICARDO FLORES MAGON	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y MODULO DE BAÑOS Y TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA EN TV BACHILLERATO 14	\$1,750,698.42	\$1,750,698.42	\$1,750,698.42	1 2 1	TERM. AULA AULA BAÑOS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	40	35%	30%	\$525,209.53	-----
-----	C-DOP-057/2018	RIO TAMIAHUA (KM 40)	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 75 KVA EN ESC. PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	\$1,048,882.35	\$1,048,882.35	\$1,048,882.35	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	170	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJ. FRANCISCO MEDRANO	-----	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA PROF. RAMIREZ PALACIOS	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	39	0%	0%	\$0.00	-----
-----	C-DOP-008/2018	RAMIRO PEÑA (ELECTRICISTAS)	IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y REHABILITACION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	\$361,038.73	\$361,038.73	\$361,038.73	1 1	REHAB. BAÑOS REHAB. DESAY.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	423	42%	30%	\$108,311.62	-----
-----	C-DOP-054/2018	EJ. RICARDO FLORES MAGON	JUAN HERON MENDIOLA	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 45 KVA EN TV BACHILLERATO 14	\$649,319.85	\$649,319.85	\$649,319.85	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	40	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$14,253,056.53	\$14,253,056.53	\$14,253,056.53	7 1 1 1 9 2 1 1	AULAS TERM. AULA DESAYUN. REHAB. DESAY SUBESTACION CUBIERTA BAÑOS REHAB. BAÑO	-----	-----	PERSONA	2,308	-----	-----	\$3,723,721.53	-----



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO																		
-----	C-DOP-046/2018	LOS PRESIDENTES	PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PCH Y ALUMBRADO PÚBLICO C. JOSE QUIROZ SILVA E/ ROMANA FLORES RIVERA Y SABINO SAUCEDO TAVERA	\$3,724,887.88	\$3,724,887.88	\$3,724,887.88	246.19 2,025.94 218.62 235.86 8 11	ML M2 ML GUAR. M2 BANQ. RAMPAS LUMINARIAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	450	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$3,724,887.88	\$3,724,887.88	\$3,724,887.88	246.19 2,025.94 218.62 235.86 8 11	ML M2 ML GUAR. M2 BANQ. RAMPAS LUMINARIAS	-----	-----	PERSONA	450	-----	-----	\$0.00	-----	
ELECTRIFICACION																		
-----	C-DOP-052/2018	COL. PERSEVERANCIA, EJ. EL 40	JUAN HERON LARA MENDIOLA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA SUMINISTRO DE EHERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	\$1,389,963.16	\$1,389,963.16	\$1,389,963.16	13 5	POSTES TRANSF.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	152	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LOMAS DE MIRALTA	-----	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. MANGLE E/ TORONJO Y CARAMBOLO	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	400.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	96	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$2,039,963.16	\$2,039,963.16	\$2,039,963.16	13 5 400.00	POSTES TRANSF. ML	-----	-----	PERSONA	152	-----	-----	\$0.00	-----	
VIVIENDA																		
-----	-----	DIVERSAS	-----	CONSTRUCCION DE RECAMARA EN CASA HABITACION Y BAÑO	\$6,854,714.24	\$6,854,714.24	\$6,854,714.24	40 40	HABITACION BAÑOS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	240	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$6,854,714.24	\$6,854,714.24	\$6,854,714.24	40 40	HABITACION BAÑOS	-----	-----	PERSONA	240	-----	-----	\$0.00	-----	
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.																		
-----	-----	-----	-----	INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	-----	-----	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	-----	-----	RECURSO POR ASIGNAR LA SIGUIENTE ADMINISTRACION	\$5,860,753.00	\$5,860,753.00	\$5,860,753.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$5,860,753.00	\$5,860,753.00	\$5,860,753.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----	
TOTAL DEL PROGRAMA					\$58,607,530.00	\$58,607,530.00	\$58,607,530.00	-----	-----	-----	-----	PERSONA	37,841	-----	-----	\$8,394,290.34	-----	

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ

C.P. FRANCISCO JAVIER ORTIZ CARREON

C.P. SUSANA AURORA RAMIREZ SOLANO

ING. FERNANDO GUTIERREZ GARCIA