

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.		
AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO																		
-----	C-DOP-020/2018	LOS PRESIDENTES	PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. JOSE QUIROZ SILVA E/ ROMANA FLORES RIVERA Y SABINO SAUCEDO TAVERA	\$1,055,116.30	\$1,055,116.30	\$1,055,116.30	267.10 240.06 40 41	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	450	100%	64%	\$675,274.43	-----	
-----	C-DOP-030/2018	ADOLFO LOPEZ MATEOS	GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. LAZARO CARDENAS E/ VENUSTIANO CARRANZA Y SOLIDARIDAD (CARRIL SUR)	\$370,694.01	\$370,694.01	\$370,694.01	108.48 100.90 6 6	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	96	100%	30%	\$111,208.20	-----	
-----	C-DOP-021/2018	GANADERA	TERRYCOT, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ E/ CUAUHTEMOC Y CONSTITUCION	\$672,224.60	\$672,224.60	\$672,224.60	131.60 138.42 13 26	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	135	100%	30%	\$201,667.38	-----	
-----	C-DOP-013/2018	ALEJANDRO BRIONES (CHOCOLATE)	CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA EN C. JUAN GENARO DE LA PORTILLA E/ TAMPICO Y GUADALUPE VICTORIA	\$253,670.26	\$253,670.26	\$253,670.26	118.00 10	ML AGUA TOMAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	145	100%	30%	\$76,101.08	-----	
-----	C-DOP-022/2018	VILLA CUAUHTEMOC	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. ANGEL ROSALES - PEDRO J. MANDEZ - JOSE DE ESCANDON E/ AVE. CUAUHTEMOC Y AVE. CUAUHTEMOC	\$1,803,095.53	\$1,803,095.53	\$1,803,095.53	229.60 226.25 26 26	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	125	100%	30%	\$540,928.66	-----	
-----	C-DOP-024/2018	VILLA CUAUHTEMOC	ASECMA S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. IGNACIO ALLENDE Y MORELOS E/ EMILIANO ZAPATA Y EMILIANO ZAPATA	\$1,555,365.91	\$1,555,365.91	\$1,555,365.91	398.40 408.24 40 34	ML RED AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	274	100%	30%	\$466,609.77	-----	
-----	C-DOP-014/2018	VILLA CUAUHTEMOC	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. JUAREZ E/ IGNACIO ALLENDE Y FFCC	\$276,428.73	\$276,428.73	\$276,428.73	78.00 74.00 9 7	ML RED AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	85	100%	30%	\$82,928.62	-----	
-----	C-DOP-025/2018	FRACC. ALEJANDRO BRIONES	PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CERRO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PALO DE ROSA E/ MITLA Y TEXCOCO	\$1,039,274.85	\$1,039,274.85	\$1,039,274.85	218.00 216.62 41 42	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	235	100%	30%	\$311,782.46	-----	
-----	C-DOP-034/2018	AMP. MIRAMAR	GRUPO JEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PUERTO RICO E/ OCTAVA Y SEXTA	\$1,001,940.44	\$1,001,940.44	\$1,001,940.44	203.80 191.14 32 33	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	172	100%	30%	\$300,582.13	-----	
-----	C-DOP-023/2018	AMP. MIRAMAR	JUAN GARCIA CANSECO	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PUERTO RICO E/ SEXTA Y CUARTA	\$987,701.42	\$987,701.42	\$987,701.42	204.00 200.00 35 35	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	163	100%	30%	\$296,310.43	-----	
-----	-----	CONGREGACION LAS 3B	-----	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
TOTAL DEL RUBRO					\$9,015,512.05	\$9,015,512.05	\$9,015,512.05	1,956.98 1,795.63 252 249	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	-----	-----	PERSONA	1,880	-----	-----	\$3,063,393.16	-----	
APORTACION A PROGRAMAS																		
-----	-----	DIVERSAS	-----	APORTACION DE PROGRAMA 3X1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
-----	-----	DIVERSAS	-----	APORTACION DE PROGRAMA FISE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
TOTAL DEL RUBRO					-----	-----	-----	-----	APORTACION	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
DRENES PLUVIALES																		
-----	C-DOP-048/2018	FRACC. LAS HACIENDAS	CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA)	\$4,738,697.42	\$4,738,697.42	\$4,738,697.42	540.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	12,041	55%	30%	\$1,421,609.23	-----	
-----	C-DOP-016/2018	MONTE ALTO ANTIGUO	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. AZUCENA E/ LAS FLORES Y JAZMIN	\$1,356,983.40	\$1,356,983.40	\$1,356,983.40	120.21	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	4,224	80%	30%	\$407,095.02	-----	
-----	C-DOP-009/2018	CENTRO	IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL "EL EDEN" (SEGUNDA ETAPA) E/ VIA FFCC MONTERREY Y BOULEVARD ALLENDE	\$1,650,145.66	\$1,650,145.66	\$1,650,145.66	92.59	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	4,440	100%	30%	\$495,043.70	-----	
-----	C-DOP-035/2018	LA FLORIDA	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN C. FUNDO LEGAL Y ABASOLO	\$1,391,640.45	\$1,391,640.45	\$1,391,640.45	96.50	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,532	85%	30%	\$417,492.14	-----	
-----	C-DOP-055/2018	LOMAS DE MONTE ALTO	OPERADORA TECNOFERROVIARIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. ALCATRAZ Y CEDRO	\$648,721.43	\$648,721.43	\$648,721.43	92.54	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,280	85%	30%	\$194,616.43	-----	

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
-----	C-DOP-001/2018	FRACC. LA FLORIDA	MAQUINARIA MUEVE TIERRA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE CHICHORERA EN CAD 0+175 AL 0+206 MARGEN DERECHO E/ C. NUDO DE MARGARITA Y BLVD DE LA LAGUNA	\$371,707.57	\$371,707.57	\$371,707.57	30.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,532	100%	30%	\$111,512.27	-----	
-----	C-DOP-037/2018	LOMA ALTA	CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. RUTILIO MONTAÑO E/ RIO BLANCO Y LAGUNA DE CHAMPAYAN	\$1,000,190.29	\$1,000,190.29	\$1,000,190.29	91.01	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	5,468	100%	30%	\$300,057.09	-----	
-----	-----	EJ. RICARDO FLORES MAGON	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN C. ENCINOS Y FRANCISCO I. MADERO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
-----	-----	LOMAS DE ROSALES	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL RIO GUAYALEJO Y RIO JORDAN	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
TOTAL DEL RUBRO					\$11,158,086.22	\$11,158,086.22	\$11,158,086.22	1,062.85	ML	-----	-----	PERSONA	30,517	-----	-----	\$3,347,425.87	CANCELADO	
EDUCACION																		
-----	C-DOP-002/2018	ROGER GOMEZ	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	\$588,565.78	\$588,565.78	\$588,565.78	1	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	221	100%	62%	\$364,910.78	-----	
-----	C-DOP-004/2018	FRACC. LAS MARISMAS	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (JARDIN DE NIÑOS) CRI CRI	\$581,685.48	\$581,685.48	\$581,685.48	1	DESAY	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	120	100%	30%	\$174,505.64	-----	
-----	C-DOP-027/2018	FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN	INGENIERIA MECANICA Y CIVIL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 45 KVA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN GENARO DE LA PORTILLA	\$692,541.31	\$692,541.31	\$692,541.31	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	110	67%	30%	\$207,762.39	-----	
-----	C-DOP-010/2018	LOS MANGOS	INGENIERIA Y PROYECTOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIMARIA PRISCILIANO PERAZA CHAGOYA	\$1,388,151.72	\$1,388,151.72	\$1,388,151.72	3	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	234	100%	30%	\$416,445.52	-----	
-----	C-DOP-019/2018	LOS MANGOS	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BIFASICA DE 75 KVA EN ESC. PRIMARIA PRISCILIANO PERAZA CHAGOYA	\$672,533.30	\$672,533.30	\$672,533.30	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	234	90%	30%	\$201,759.99	-----	
-----	C-DOP-029/2018	PASEO REAL	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BIFASICA DE 75 KVA EN ESC. PRIMARIA JAIME TORRES BODET	\$671,237.36	\$671,237.36	\$671,237.36	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	54	95%	30%	\$201,371.21	-----	
-----	C-DOP-018/2018	FRACC. SAN JACINTO	JUAN HERON MENDIOLA	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BIFASICA DE 50 KVA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	\$1,444,169.46	\$1,444,169.46	\$1,444,169.46	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	121	98%	30%	\$433,250.84	-----	
-----	C-DOP-028/2018	UNIDAD SATELITE	INGENIERIA MECANICA Y CIVIL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 75 KVA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	\$858,291.32	\$858,291.32	\$858,291.32	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	144	89%	30%	\$257,487.40	-----	
-----	C-DOP-031/2018	LOMAS DE ALTAMIRA	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 50 KVA EN ESC. PRIMARIA ANDRES OSUNA HINOJOSA	\$744,412.11	\$744,412.11	\$744,412.11	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	190	100%	30%	\$223,323.63	-----	
-----	C-DOP-006/2018	EJ. EL FUERTE	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JR DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 13X20 M. EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE	\$1,021,809.94	\$1,021,809.94	\$1,021,809.94	1	CUBIERTA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	41	100%	30%	\$306,542.98	-----	
-----	C-DOP-003/2018	ESTACION COLONIAS	IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	\$479,571.52	\$479,571.52	\$479,571.52	1	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	89	100%	30%	\$143,871.46	-----	
-----	C-DOP-011/2018	EJ. CERVANTES	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 19X20 M. EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	\$1,012,652.35	\$1,012,652.35	\$1,012,652.35	1	CUBIERTA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	38	100%	30%	\$303,795.71	-----	
-----	C-DOP-012/2018	EJ. RICARDO FLORES MAGON	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y MODULO DE BAÑOS Y TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA EN TV BACHILLERATO 14	\$1,666,586.95	\$1,666,586.95	\$1,666,586.95	1 2 1	TERM. AULA AULA BAÑOS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	40	96%	30%	\$499,976.09	-----	
-----	C-DOP-057/2018	RIO TAMIAHUA (KM 40)	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 75 KVA EN ESC. PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	\$1,048,882.35	\$1,048,882.35	\$1,048,882.35	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	170	33%	30%	\$314,664.71	-----	
-----	C-DOP-059/2018	EJ. FRANCISCO MEDRANO	MMI MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA PROFDR. RAMIREZ PALACIOS	\$580,144.54	\$580,144.54	\$580,144.54	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	39	55%	30%	\$174,043.36	-----	
-----	C-DOP-008/2018	RAMIRO PEÑA (ELECTRICISTAS)	IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y REHABILITACION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	\$361,038.74	\$361,038.74	\$361,038.74	1 1	REHAB. BAÑOS REHAB. DESAY.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	423	100%	30%	\$108,311.62	-----	
-----	C-DOP-054/2018	EJ. RICARDO FLORES MAGON	MMI MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 45 KVA EN TV BACHILLERATO 14	\$811,005.58	\$811,005.58	\$811,005.58	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	40	70%	30%	\$243,301.67	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$14,623,279.81	\$14,623,279.81	\$14,623,279.81	7 1 1 1 9 2 1 1	AULAS TERM. AULA DESAYUN. REHAB. DESAY SUBESTACION CUBIERTA BAÑOS REHAB. BAÑO	-----	-----	PERSONA	2,308	-----	-----	\$4,575,324.99	-----	



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO																		
-----	C-DOP-046/2018	LOS PRESIDENTES	PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PCH Y ALUMBRADO PÚBLICO C. JOSE QUIROZ SILVA E/ ROMANA FLORES RIVERA Y SABINO SAUCEDO TAVERA	\$3,724,887.88	\$3,724,887.88	\$3,724,887.88	246.19 2,025.94 218.62 235.86 8 11	ML M2 ML GUAR. M2 BANQ. RAMPAS LUMINARIAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	450	90%	30%	\$1,117,466.36	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$3,724,887.88	\$3,724,887.88	\$3,724,887.88	246.19 2,025.94 218.62 235.86 8 11	ML M2 ML GUAR. M2 BANQ. RAMPAS LUMINARIAS	-----	-----	PERSONA	450	-----	-----	\$1,117,466.36	-----	
ELECTRIFICACION																		
-----	C-DOP-052/2018	COL. PERSEVERANCIA, EJ. EL 40	JUAN HERON LARA MENDIOLA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA SUMINISTRO DE EHERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	\$1,389,963.16	\$1,389,963.16	\$1,389,963.16	13 5	POSTES TRANSF.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	152	35%	30%	\$416,988.95	-----	
-----	-----	LOMAS DE MIRALTA	-----	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. MANGLE E/ TORONJO Y CARAMBOLO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
TOTAL DEL RUBRO					\$1,389,963.16	\$1,389,963.16	\$1,389,963.16	13 5	POSTES TRANSF.	-----	-----	PERSONA	152	-----	-----	\$416,988.95	CANCELADO	
VIVIENDA																		
-----	-----	AMPL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAZARO CARDENAS, PRIMAVERA NORTE	-----	CONSTRUCCION DE RECAMARA CON BAÑO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
-----	-----	AMPL. PRESIDENTES, PRESIDENTES SEC.2,3,4,5	-----	CONSTRUCCION DE RECAMARA CON BAÑO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
-----	-----	NUEVO MADERO, LAS ADELITAS	-----	CONSTRUCCION DE RECAMARA CON BAÑO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
-----	-----	AMPL. PORTES GIL, EMILIO PORTES GIL, AMPL. LOPEZ MATEOS	-----	CONSTRUCCION DE RECAMARA CON BAÑO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
-----	-----	VILLA CUAUHEMOC, MARTIN A. MARTINEZ	-----	CONSTRUCCION DE RECAMARA CON BAÑO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
-----	-----	RIO TAMIHUA, COL. JARDIN, EMILIO PORTES GIL	-----	CONSTRUCCION DE RECAMARA CON BAÑO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO	
TOTAL DEL RUBRO					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	PERSONA	-----	-----	-----	\$0.00	CANCELADO	
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.																		
-----	-----	-----	-----	INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	-----	-----	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	-----	-----	REMANENTE ENERO-OCTUBRE 2018	\$12,835,047.88	\$12,835,047.88	\$12,835,047.88	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	-----	-----	RECURSO POR ASIGNAR LA SIGUIENTE ADMINISTRACION	\$5,860,753.00	\$5,860,753.00	\$5,860,753.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$18,695,800.88	\$18,695,800.88	\$18,695,800.88	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----	
TOTAL DEL PROGRAMA					\$58,607,530.00	\$58,607,530.00	\$58,607,530.00	-----	-----	-----	-----	PERSONA	35,307	-----	-----	\$12,520,599.33	-----	

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ

C.P. FRANCISCO JAVIER ORTIZ CARREON

C.P. SUSANA AURORA RAMIREZ SOLANO

ING. FERNANDO GUTIERREZ GARCIA