

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.		
AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO																		
-----	-----	LOS PRESIDENTES	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. JOSE QUIROZ SILVA E/ ROMANA FLORES RIVERA Y SABINO SAUCEDO TAVERA	\$532,000.00	\$532,000.00	\$532,000.00	190.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	450	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	ADOLFO LOPEZ MATEOS	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. LAZARO CARDENAS E/ VENUSTIANO CARRANZA Y SOLIDARIDAD (CARRIL SUR)	\$259,000.00	\$259,000.00	\$259,000.00	92.50	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	96	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	ADOLFO LOPEZ MATEOS	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ E/ CUAUHTEMOC Y CONSTITUCION	\$383,600.00	\$383,600.00	\$383,600.00	137.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	135	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	ADOLFO LOPEZ MATEOS	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA EN C. JUAN GENARO DE LA PORTILLA E/ TAMPICO Y GUADALUPE VICTORIA	\$650,328.00	\$650,328.00	\$650,328.00	132.72	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	145	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	ADOLFO LOPEZ MATEOS	-----	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	1,080.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	121	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	ADOLFO LOPEZ MATEOS	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. ANGEL ROSALES - PEDRO J. MANDEZ - JOSE DE ESCANDON E/ AVE. CUAUHTEMOC Y AVE. CUAUHTEMOC	\$814,800.00	\$814,800.00	\$814,800.00	291.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	125	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	ADOLFO LOPEZ MATEOS	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. IGNACIO ALLENDE Y MORELOS E/ EMILIANO ZAPATA Y EMILIANO ZAPATA	\$1,063,300.00	\$1,063,300.00	\$1,063,300.00	343.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	274	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	VILLA CUAUHTEMOC	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. JUAREZ E/ IGNACIO ALLENDE Y FFCC	\$209,250.00	\$209,250.00	\$209,250.00	67.50	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	85	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	AZTECA	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PALO DE ROSA E/ MITLA Y TEXCOCO	\$610,792.00	\$610,792.00	\$610,792.00	218.14	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	235	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	AMP. MIRAMAR	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PUERTO RICO E/ OCTAVA Y SEXTA	\$544,320.00	\$544,320.00	\$544,320.00	194.40	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	172	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	AMP. MIRAMAR	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PUERTO RICO E/ SEXTA Y CUARTA	\$571,200.00	\$571,200.00	\$571,200.00	204.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	163	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$6,988,590.00	\$6,988,590.00	\$6,988,590.00	2,950.26	ML	-----	-----	PERSONA	2,001	-----	-----	\$0.00	-----	
APORTACION A PROGRAMAS 3X1 Y HABITAT																		
-----	-----	DIVERSAS	-----	APORTACION DE PROGRAMA FISE	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	1	APORTACION	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	DIVERSAS	-----	APORTACION DE PROGRAMA 3X1	\$1,060,000.00	\$1,060,000.00	\$1,060,000.00	1	APORTACION	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$8,560,000.00	\$8,560,000.00	\$8,560,000.00	2	APORTACION	-----	-----	PERSONA	-----	-----	-----	\$0.00	-----	
DRENES PLUVIALES																		
-----	-----	FRACC. LAS HACIENDAS	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA)	\$3,030,141.24	\$3,030,141.24	\$3,030,141.24	350.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	12,041	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	MONTE ALTO ANTIGUO	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE AZUCENA	\$2,475,000.00	\$2,475,000.00	\$2,475,000.00	150.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	4,224	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	EL EDEN	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA)	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	108.52	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	4,440	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LA FLORIDA	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (PRIMERA ETAPA) EN C. FUNDO LEGAL Y ABASOLO	\$756,981.52	\$756,981.52	\$756,981.52	50.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,532	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LOMAS DE MONTE ALTO	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. ALCATRAZ Y CEDRO	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	90.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,280	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LOMAS DE ROSALES	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL RIO GUAYALEJO Y RIO JORDAN	\$2,384,700.00	\$2,384,700.00	\$2,384,700.00	158.98	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	524	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	FRACC. LA FLORIDA	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE JIBIONERA Y ANGUILON	\$825,000.00	\$825,000.00	\$825,000.00	50.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,532	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	NUEVO LOMAS DEL REAL	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. RUTILIO MONTAÑO	\$990,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	90.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	5,468	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	EJ. RICARDO FLORES MAGON	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN C. ENCIONES Y FRANCISCO I. MADERO	\$1,348,480.00	\$1,348,480.00	\$1,348,480.00	366.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,649	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$15,110,302.76	\$15,110,302.76	\$15,110,302.76	1,413.49	ML	-----	-----	PERSONA	32,690	-----	-----	\$0.00	-----	

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.		
EDUCACION																		
-----	-----	ROGER GOMEZ	-----	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	\$460,000.00	\$460,000.00	\$460,000.00	1	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	221	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	FRACC. LAS MARISMAS	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (JARDIN DE NIÑOS) ORI CRI	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	1	DESAY	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	120	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN	-----	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN GENARO DE LA PORTILLA	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	110	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LOS MANGOS	-----	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIMARIA PRISCILIANO PERAZA CHAGOYA	\$1,590,000.00	\$1,590,000.00	\$1,590,000.00	3	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	234	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LOS MANGOS	-----	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA PRISCILIANO PERAZA CHAGOYA	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	234	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	PASEO REAL	-----	SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA JAIME TORRES BODET	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	54	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	FRACC. SAN JACINTO	-----	SUBESTACION ELECTRICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	121	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	UNIDAD SATELITE	-----	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	144	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LOMAS DE ALTAMIRA	-----	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA ANDRES OZUNA HINOJOSA	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	190	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	EJ. EL FUERTE	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA Y PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE (13X20M)	\$967,103.28	\$967,103.28	\$967,103.28	1	CUBIERTA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	41	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	ESTACION COLONIAS	-----	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	\$530,000.00	\$530,000.00	\$530,000.00	1	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	89	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	EJ. CERVANTES	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (16 X 20)	\$1,190,280.96	\$1,190,280.96	\$1,190,280.96	1	CUBIERTA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	38	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	EJ. RICARDO FLORES MAGON	-----	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y TERMINACION DE AULA EN TV BACHILLERATO 14	\$1,340,000.00	\$1,340,000.00	\$1,340,000.00	2	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	40	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	RIO TAMIAHUA (KM 40)	-----	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	170	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	EJ. FRANCISCO MEDRANO	-----	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA PROF. RAMIREZ PALACIOS	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	39	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	RAMIRO PEÑA (ELECTRICISTAS)	-----	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	1	REHAB. BAÑOS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	423	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	EJ. RICARDO FLORES MAGON	-----	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN TV BACHILLERATO 14	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	1	SUBEST	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	40	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$11,197,384.24	\$11,197,384.24	\$11,197,384.24	5 1 9 2 1	AULAS DESAYUN. SUBESTAC. CUBIERTA REHAB. BAÑO	-----	-----	PERSONA	2,308	-----	-----	\$0.00	-----	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO																		
-----	-----	LOS PRESIDENTES	-----	PCH C. JOSE QUIROZ SILVA E/ ROMANA FLORES RIVERA Y SABINO SAUCEDO TAVERA	\$3,790,500.00	\$3,790,500.00	\$3,790,500.00	190.00	ML M2	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	450	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$3,790,500.00	\$3,790,500.00	\$3,790,500.00	190.00	ML M2	-----	-----	PERSONA	450	-----	-----	\$0.00	-----	
ELECTRIFICACION																		
-----	-----	COL. PERSEVERANCIA, EJ. EL 40	-----	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	770.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	152	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LOMAS DE MIRALTA	-----	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. MANGLE E/ TORONJO Y CARAMBOLO	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	400.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	96	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	1,170.00	ML	-----	-----	PERSONA	248	-----	-----	\$0.00	-----	



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
VIVIENDA																		
-----	-----	DIVERSAS	-----	CONSTRUCCION DE RECAMARA Y BAÑO EN CASA HABITACION	\$5,200,000.00	\$5,200,000.00	\$5,200,000.00	40	HABITACION BAÑOS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	240	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$5,200,000.00	\$5,200,000.00	\$5,200,000.00	40	HABITACION BAÑOS	-----	-----	PERSONA	240	-----	-----	\$0.00	-----	
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.																		
-----	-----	-----	-----	INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	-----	-----	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	-----	-----	RECURSO POR ASIGNAR LA SIGUIENTE ADMINISTRACION	\$5,860,753.00	\$5,860,753.00	\$5,860,753.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$5,860,753.00	\$5,860,753.00	\$5,860,753.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----	
TOTAL DEL PROGRAMA					\$58,607,530.00	\$58,607,530.00	\$58,607,530.00	-----	-----	-----	-----	PERSONA	37,937	-----	-----	\$0.00	-----	

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ

C.P. FRANCISCO JAVIER ORTIZ CARREON

C.P. SUSANA AURORA RAMIREZ SOLANO

ING. FERNANDO GUTIERREZ GARCIA