


RECIBIDO

24 ENE 2019

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.		
AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO																		
---	C-DOP-020/2018	LOS PRESIDENTES	PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. JOSE QUIROZ SILVA E/ ROMANA FLORES RIVERA Y SABINO SAUCEDO TAVERA	\$1,055,116.30	\$1,055,116.30	\$1,055,116.30	237.85 262.80 42 43	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	450	100%	100%	\$1,055,116.30	---	
---	C-DOP-030/2018	ADOLFO LOPEZ MATEOS	GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. LAZARO CARDENAS E/ VENUSTIANO CARRANZA Y SOLIDARIDAD (CARRIL SUR)	\$370,605.69	\$370,605.69	\$370,605.69	108.48 100.90 6 6 2	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS POZOS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	96	100%	100%	\$370,605.69	---	
---	C-DOP-021/2018	GANADERA	TERRYCOT, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ E/ CUAUHTEMOC Y CONSTITUCION	\$661,185.63	\$661,185.63	\$661,185.63	131.60 138.42 13 26	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	135	100%	100%	\$661,185.63	---	
---	C-DOP-013/2018	ALEJANDRO BRIONES (CHOCOLATE)	CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA EN C. JUAN GENARO DE LA PORTILLA E/ TAMPICO Y GUADALUPE VICTORIA	\$253,670.25	\$253,670.25	\$253,670.25	136.00 10	ML AGUA TOMAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	145	100%	100%	\$253,670.25	---	
---	C-DOP-022/2018	VILLA CUAUHTEMOC	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. ANGEL ROSALES - PEDRO J. MANDEZ - JOSE DE ESCANDON E/ AVE. CUAUHTEMOC Y AVE. CUAUHTEMOC	\$1,803,095.46	\$1,803,095.46	\$1,803,095.46	240.30 360.60 32 32	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	125	100%	100%	\$1,803,095.46	---	
---	C-DOP-024/2018	VILLA CUAUHTEMOC	ASECMA S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. IGNACIO ALLENDE Y MORELOS E/ EMILIANO ZAPATA Y EMILIANO ZAPATA	\$1,554,055.29	\$1,554,055.29	\$1,554,055.29	414.60 419.50 55 56	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	274	100%	100%	\$1,554,055.29	---	
---	C-DOP-014/2018	VILLA CUAUHTEMOC	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. BENITO JUAREZ E/ IGNACIO ALLENDE Y FFCC	\$274,212.68	\$274,212.68	\$274,212.68	78.00 74.00 9 7	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	85	100%	100%	\$274,212.68	---	
---	C-DOP-034/2018	AMP. MIRAMAR	GRUPO JEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PUERTO RICO E/ OCTAVA Y SEXTA	\$1,001,940.44	\$1,001,940.44	\$1,001,940.44	203.80 191.14 32 33	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	172	100%	100%	\$1,001,940.44	---	
---	C-DOP-023/2018	AMP. MIRAMAR	JUAN GARCIA CANSECO	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PUERTO RICO E/ SEXTA Y CUARTA	\$987,701.42	\$987,701.42	\$987,701.42	205.00 199.22 39 36	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	163	100%	100%	\$987,701.42	---	
---	C-DOP-025/2018	FRACC. ALEJANDRO BRIONES	PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CERRO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PALO DE ROSA E/ MITLA Y TEXCOCO	\$1,039,274.85	\$1,039,274.85	\$1,039,274.85	218.00 216.62 41 42	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	235	100%	100%	\$1,039,274.85	---	
---	C-DOP-086/2018	COL. PERSEVERANCIA, EJ. EL 40	CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	\$995,548.89	\$995,548.89	\$995,548.89	1,027.23 15	ML AGUA TOMAS	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	135	100%	100%	\$995,548.89	---	
---	C-DOP-087/2018	COL. JARDIN VILLA CUAUHTEMOC	GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. ARMANDO MARTINEZ E/ AURELIA FAJARDO Y CLAVEL	\$1,370,678.25	\$1,370,678.25	\$1,370,678.25	313.60 317.15 24 24	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	316	100%	100%	\$1,370,678.25	---	
---	C-DOP-088/2018	VILLA CUAUHTEMOC	CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA EN C. IGNACIO ALLENDE E/ MORELOS E HIDALGO E HIDALGO E/ ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA	\$1,391,712.65	\$1,391,712.65	\$1,391,712.65	341.50 354.20 37 37	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	276	100%	100%	\$1,391,712.65	---	
---	C-DOP-089/2018	NUEVO MEXICO	MMI MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA EN C. SAN LUIS POTOSI E/ DURANGO Y MORELOS	\$793,170.93	\$793,170.93	\$793,170.93	247.00 250.00 21 21	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	188	80%	76%	\$601,388.42	---	
---	C-DOP-108/2018	REVOLUCION OBRERA	MAQUINARIA MUEVE TIERRA, S.A. DE C.V.	INTRODUCCION DE LINEA DE PRESION DE DRENAJE DE 6" DIAMETRO Y CAJA ROMPEDORA DE PRESION	\$125,662.66	\$125,662.66	\$125,662.66	53.00 1 1	ML LP CAJA ROMP INCREM. POZO	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	1356	100%	100%	\$125,662.66	---	
---	C-DOP-105/2018	FRACC. ALEJANDRO BRIONES, S-4	CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA EN C. PASEO NOCHE BUENA E/ ALHELI Y BELEN	\$775,961.71	\$775,961.71	\$775,961.71	208.20 221.40 23 23	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	166	100%	100%	\$775,961.71	---	
---	C-DOP-106/2018	FRACC. ALEJANDRO BRIONES, S-2	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA EN C. CARMIN E/ AZAHAR Y AZALIA, C. AZALIA E/ CARMIN Y CARMIN Y C. CARMIN E/ AZALIA Y DALIA	\$1,182,528.38	\$1,182,528.38	\$1,182,528.38	269.70 264.50 31 31	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	215	95%	30%	\$354,959.47	---	

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		CANTIDAD	U. DE MEDIDA	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
		CONGREGACION LAS 3B		INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE														CANCELADO
				TOTAL DEL RUBRO	\$15,636,121.48	\$15,636,121.48	\$15,636,121.48	3,380.66 3,370.45 430 417 53 1 3	ML AGUA ML DRENAJE TOMAS DESCARGAS ML LP CAJA ROMP INCREM. POZO			PERSONA	4,532				\$14,616,770.06	
APORTACION A PROGRAMAS																		
		DIVERSAS		APORTACION DE PROGRAMA 3X1														CANCELADO
		DIVERSAS		APORTACION DE PROGRAMA FISE														CANCELADO
				TOTAL DEL RUBRO					APORTACION									
DRENS PLUVIALES																		
	C-DOP-048/2018	FRACC. LAS HACIENDAS	CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA)	\$5,597,877.98	\$5,597,877.98	\$5,597,877.98	441.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	12,041	100%	100%	\$5,597,877.98		
	C-DOP-016/2018	MONTE ALTO ANTIGUO	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. AZUCENA E/ LAS FLORES Y JAZMIN	\$1,168,993.89	\$1,168,993.89	\$1,168,993.89	105.59	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	4,224	100%	100%	\$1,168,993.89		
	C-DOP-009/2018	CENTRO	IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL "EL EDEN" (SEGUNDA ETAPA) E/ VIA FFCC MONTERREY Y BOULEVARD ALLENDE	\$1,650,145.25	\$1,650,145.25	\$1,650,145.25	84.36	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	4,440	100%	100%	\$1,650,145.25		
	C-DOP-035/2018	LA FLORIDA	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN C. FUNDO LEGAL Y ABASOLO	\$1,391,560.32	\$1,391,560.32	\$1,391,560.32	99.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,532	100%	100%	\$1,391,560.32		
	C-DOP-055/2018	LOMAS DE MONTE ALTO	OPERADORA TECNOFERROVIARIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. ALCATRAZ Y CEDRO	\$609,156.42	\$609,156.42	\$609,156.42	92.54	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,280	100%	100%	\$609,156.42		
	C-DOP-001/2018	FRACC. LA FLORIDA	MAQUINARIA MUEVE TIERRA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE CHICHORERA EN CAD 0+175 AL 0+206 MARGEN DERECHO E/ C. NUDO DE MARGARITA Y BLVD DE LA LAGUNA	\$371,707.33	\$371,707.33	\$371,707.33	30.00	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	1,532	100%	100%	\$371,707.33		
	C-DOP-037/2018	LOMA ALTA	CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. RUTILIO MONTAÑO E/ RIO BLANCO Y LAGUNA DE CHAMPAYAN	\$1,000,129.22	\$1,000,129.22	\$1,000,129.22	91.01	ML	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	5,468	100%	100%	\$1,000,129.22		
	C-DOP-102/2018	CORREDOR INDUSTRIAL	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN C. 7 SUR E/ C-7 PONIENTE Y AREA VERDE	\$1,407,159.28	\$1,407,159.28	\$1,407,159.28	58.41	ML	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	771	90%	82%	\$1,151,709.47		
		LOMAS DE ROSALES		CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL RIO GUAYALEJO Y RIO JORDAN														CANCELADO
		EJ. RICARDO FLORES MAGON		CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN C. ENCINOS Y FRANCISCO I. MADERO														CANCELADO
		EJ. RICARDO FLORES MAGON		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (PRIMERA ETAPA)														CANCELADO
				TOTAL DEL RUBRO	\$13,196,729.69	\$13,196,729.69	\$13,196,729.69	1,001.91	ML			PERSONA	31,288			\$12,941,279.88	CANCELADO	
EDUCACION																		
	C-DOP-002/2018	ROGER GOMEZ	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	\$588,565.78	\$588,565.78	\$588,565.78	1	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	221	100%	100%	\$588,565.78		
	C-DOP-004/2018	FRACC. LAS MARISMAS	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (JARDIN DE NIÑOS) CRI CRI	\$568,064.58	\$568,064.57	\$568,064.57	1	DESAY	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	120	100%	100%	\$568,064.58		
	C-DOP-027/2018	FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN	INGENIERIA MECANICA Y CIVIL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 45 KVA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN GENARO DE LA PORTILLA	\$661,040.62	\$661,040.62	\$661,040.62	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	110	100%	100%	\$661,040.62		
	C-DOP-010/2018	LOS MANGOS	INGENIERIA Y PROYECTOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIMARIA PRISCILIANO PERAZA CHAGOYA	\$1,388,151.24	\$1,388,151.25	\$1,388,151.25	3	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	234	100%	100%	\$1,368,151.24		
	C-DOP-019/2018	LOS MANGOS	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BIFASICA DE 75 KVA EN ESC. PRIMARIA PRISCILIANO PERAZA CHAGOYA	\$522,135.86	\$522,135.86	\$522,135.86	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	234	100%	100%	\$522,135.86		
	C-DOP-029/2018	PASEO REAL	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BIFASICA DE 75 KVA EN ESC. PRIMARIA JAIME TORRES BODET	\$671,226.86	\$671,226.85	\$671,226.85	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	54	100%	100%	\$671,226.86		
	C-DOP-018/2018	FRACC. SAN JACINTO	JUAN HERON MENDIOLA	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BIFASICA DE 50 KVA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	\$1,264,538.50	\$1,264,538.50	\$1,264,538.50	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	121	100%	100%	\$1,264,538.50		



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
---	C-DOP-028/2018	UNIDAD SATELITE	INGENIERIA MECANICA Y CIVIL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 75 KVA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	\$857,513.53	\$857,513.53	\$857,513.53	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	164	100%	100%	\$857,513.53	---	
---	C-DOP-031/2018	LOMAS DE ALTAMIRA	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 50 KVA EN ESC. PRIMARIA ANDRES OSUNA HINOJOSA	\$664,345.01	\$664,345.01	\$664,345.01	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	190	100%	82%	\$545,657.50	---	
---	C-DOP-006/2018	EJ. EL FUERTE	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JR DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 13X20 M. EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE	\$1,019,706.67	\$1,019,706.68	\$1,019,706.68	1	CUBIERTA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	41	100%	100%	\$1,019,706.67	---	
---	C-DOP-003/2018	ESTACION COLONIAS	IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	\$456,693.35	\$456,693.35	\$456,693.35	1	AULA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	89	100%	100%	\$456,693.35	---	
---	C-DOP-011/2018	EJ. CERVANTES	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 19X20 M. EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	\$1,007,291.14	\$1,007,291.14	\$1,007,291.14	1	CUBIERTA	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	38	100%	100%	\$1,007,291.14	---	
---	C-DOP-012/2018	EJ. RICARDO FLORES MAGON	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y MODULO DE BAÑOS Y TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA EN TV BACHILLERATO 14	\$1,666,159.36	\$1,666,159.35	\$1,666,159.35	2 1	TERM. AULA AULA BAÑOS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	40	100%	100%	\$1,666,159.36	---	
---	C-DOP-057/2018	RIO TAMIAHUA (KM 40)	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 75 KVA EN ESC. PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	\$967,604.93	\$967,604.93	\$967,604.93	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	170	90%	66%	\$827,825.18	---	
---	C-DOP-059/2018	EJ. FRANCISCO MEDRANO	MMI MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA PROF. RAMIREZ PALACIOS	\$497,366.95	\$497,366.95	\$497,366.95	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	39	100%	91%	\$453,506.99	---	
---	C-DOP-008/2018	RAMIRO PEÑA (ELECTRICISTAS)	IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y REHABILITACION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	\$361,036.28	\$361,036.28	\$361,036.28	1 1	REHAB. BAÑOS REHAB. DESAY.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	423	100%	100%	\$361,036.28	---	
---	C-DOP-054/2018	EJ. RICARDO FLORES MAGON	MMI MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 45 KVA EN TV BACHILLERATO 14	\$728,576.61	\$728,576.62	\$728,576.62	1	SUBEST.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	40	100%	100%	\$728,576.61	---	
---	C-DOP-091/2018	ROGER GOMEZ	IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	\$648,299.60	\$648,299.60	\$648,299.60	1	DESAY	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	221	70%	68%	\$443,440.11	---	
TOTAL DEL RUBRO					\$14,538,316.87	\$14,538,316.87	\$14,538,316.87	7 1 1 1 10 2 1 1	AULAS TERM. AULA DESAYUN. REHAB. DESAY SUBESTACION CUBIERTA BAÑOS REHAB. BAÑO	---	---	PERSONA	2,529	---	---	\$14,031,130.16	---	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO																		
---	C-DOP-046/2018	LOS PRESIDENTES	PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PCH Y ALUMBRADO PÚBLICO C. JOSE QUIROZ SILVA E/ ROMANA FLORES RIVERA Y SABINO SAUCEDO TAVERA	\$3,511,430.73	\$3,511,430.73	\$3,511,430.73	246 19 2,025.94 218.62 235.86 8 11	ML M2 ML GUAR. M2 BANQ. RAMPAS LUMINARIAS	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	450	100%	100%	\$3,511,430.73	---	
TOTAL DEL RUBRO					\$3,511,430.73	\$3,511,430.73	\$3,511,430.73	246 19 2,025.94 218.62 235.86 8 11	ML M2 ML GUAR. M2 BANQ. RAMPAS LUMINARIAS	---	---	PERSONA	450	---	---	\$3,511,430.73	---	
ELECTRIFICACION																		
---	C-DOP-052/2018	COL. PERSEVERANCIA, EJ. EL 40	JUAN HERON LARA MENDIOLA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA SUMINISTRO DE EHERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	\$1,389,962.99	\$1,389,962.99	\$1,389,962.99	13 5	POSTES TRANSF.	01-abr-18	30-ago-18	PERSONA	152	100%	100%	\$1,389,962.99	---	
---	C-DOP-092/2018	EL PEDREGAL	JUAN HERON LARA MENDIOLA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	\$1,380,149.33	\$1,380,149.33	\$1,380,149.33	15 2 1,657.00	POSTES TRANSF. ML CABLE	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	240	100%	100%	\$1,380,149.33	---	
---	C-DOP-104/2018	EJIDO ESTEROS	JUAN HERON LARA MENDIOLA	CONSTRUCCION DE TRAMO DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA DE 3 FASES, 4 HILOS EN EL CIRCUITO MTY-5170	\$917,039.77	\$917,039.77	\$917,039.77	7 1,307.00	POSTES ML CABLE	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	2230	100%	100%	\$917,039.77	---	
---	---	LOMAS DE MIRALTA	---	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. MANGLE E/ TORONJO Y CARAMBOLO	---	---	---	35 7 2,964.00	POSTES TRANSF. ML CABLE	---	---	PERSONA	2,622	---	---	\$3,687,152.09	CANCELADO	
TOTAL DEL RUBRO					\$3,687,152.09	\$3,687,152.09	\$3,687,152.09	35 7 2,964.00	POSTES TRANSF. ML CABLE	---	---	PERSONA	2,622	---	---	\$3,687,152.09	CANCELADO	

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		CANTIDAD	METAS U. DE MEDIDA	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
VIVIENDA																		
	C-DOP-080/2018	AMP ADOLFO LOPEZ MATEOS LAZARO CARDENAS	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO (4.00 X 3.70 M.) CON BAÑO (1.30 X 2.28 M)	\$909,775.31	\$909,775.31	\$909,775.31	5	HABITACION CON BAÑO	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	20	100%	100%	\$909,775.31		
	C-DOP-081/2018	LOS PRESIDENTES AMP. PRESIDENTES	BRENYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO (4.00 X 3.70 M.) CON BAÑO (1.30 X 2.28 M)	\$941,379.65	\$941,379.65	\$941,379.65	5	HABITACION CON BAÑO	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	20	80%	73%	\$690,469.10		
	C-DOP-082/2018	NUEVO MADERO LAS ADELITAS	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	CONSTRUCCION DE CUARTO (4.00 X 3.70 M.) CON BAÑO (1.30 X 2.28 M)	\$939,536.44	\$939,536.44	\$939,536.44	5	HABITACION CON BAÑO	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	20	100%	100%	\$939,536.44		
	C-DOP-083/2018	EMILIO PORTES GIL AMP. PORTES GIL AMP. ADOLFO LOPEZ MATEOS	BALDOMERO VALDEZ PONCE	CONSTRUCCION DE CUARTO (4.00 X 3.70 M.) CON BAÑO (1.30 X 2.28 M)	\$886,703.87	\$886,703.87	\$886,703.87	5	HABITACION CON BAÑO	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	20	100%	100%	\$886,703.87		
	C-DOP-084/2018	VILLA CUAUHTEMOC MARTIN A. MARTINEZ	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO (4.00 X 3.70 M.) CON BAÑO (1.30 X 2.28 M)	\$937,774.22	\$937,774.22	\$937,774.22	5	HABITACION CON BAÑO	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	20	100%	100%	\$937,774.22		
	C-DOP-085/2018	PERSEVERANCIA RIO TAMIAHUA JARDIN EN VILLA CUAUHTEMOC EMILIO PORTES GIL PRIMAVERA NORTE	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO (4.00 X 3.70 M.) CON BAÑO (1.30 X 2.28 M)	\$913,220.88	\$913,220.88	\$913,220.88	5	HABITACION CON BAÑO	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	20	100%	63%	\$578,008.71		
	C-DOP-099/2018	LAS BRISAS LOMAS DE ALTAMIRA LOMA ALTA	CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO (4.00 X 3.70 M.) CON BAÑO (1.30 X 2.28 M)	\$914,347.04	\$914,347.04	\$914,347.04	5	HABITACION CON BAÑO	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	20	95%	75%	\$685,251.63		
	C-DOP-098/2018	NUEVO MADERO	JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO (4.00 X 3.70 M.) CON BAÑO (1.30 X 2.28 M)	\$908,685.10	\$908,685.10	\$908,685.10	5	HABITACION CON BAÑO	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	20	100%	100%	\$908,685.10		
	C-DOP-100/2018	LAS ADELITAS MUNICIPIOS LIBRES	IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO (4.00 X 3.70 M.) CON BAÑO (1.30 X 2.28 M)	\$732,949.52	\$732,949.52	\$732,949.52	4	HABITACION CON BAÑO	01-oct-18	30-dic-18	PERSONA	16	85%	75%	\$551,935.55		
TOTAL DEL RUBRO					\$8,084,372.03	\$8,084,372.03	\$8,084,372.03	44	HABITACION CON BAÑO			PERSONA	176			\$7,088,139.93		
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
				INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00							0%	0%	\$0.00		
				DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00							0%	0%	\$0.00		
TOTAL DEL RUBRO					\$0.00	\$0.00	\$0.00									\$0.00		
TOTAL DEL PROGRAMA					\$58,654,122.89	\$58,654,122.89	\$58,654,122.89					PERSONA	41,597			\$55,875,902.83		

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. VICTOR MANOLO MARTINEZ FLORES



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. VICTOR MANUEL JOFFRE MORA



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. FERNANDO GUTIERREZ GARCIA

