



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO																		
-----	-----	ADOLFO LOPEZ MATEOS	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. LAZARO CARDENAS E/ VENUSTIANO CARRANZA Y SOLIDARIDAD (CARRIL SUR)	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	CANCELADA
-----	-----	ADOLFO LOPEZ MATEOS	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. BENITO JUAREZ E/ SOLIDARIDAD 1 Y SOLIDARIDAD 5	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	CANCELADA
-----	-----	VILLA CUAUHEMOC	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. ZARAGOZA E/ AVE. ALTAMIRA Y ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$627,239.91	\$627,239.91	\$627,239.91	120.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	96	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	NUEVO MADERO	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA AVE. GOLFO DE MEXICO E/ RIO GRIJALVA Y RIO ALVARADO	\$436,589.83	\$436,589.83	\$436,589.83	145.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	116	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	NUEVO MADERO	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA AVE. GOLFO DE MEXICO E/ RIO YAQUI Y RIO ALVARADO	\$431,428.63	\$431,428.63	\$431,428.63	142.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	114	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LOS ARADOS	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PUERTO DE ALVARADO Y PUERTO ESCONDIDO E/ CATORCE Y PUERTO VALLARTA	\$756,178.18	\$756,178.18	\$756,178.18	140.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	112	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LA ESPERANZA, VILLA CUAUHEMOC	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. NAYARIT E/ TAMAULIPAS Y HEROES DE NACOZARI	\$520,617.28	\$520,617.28	\$520,617.28	115.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	92	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	VILLA CUAUHEMOC	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA GUADALUPE VICTORIA E/ MORELOS E HIDALGO	\$1,147,537.10	\$1,147,537.10	\$1,147,537.10	252.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	202	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LOS PRESIDENTES	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. ALEJANDRO PRIETO QUINTERO E/ SONORA Y ESTUARDO PORTES	\$1,643,586.60	\$1,643,586.60	\$1,643,586.60	165.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	132	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	LOS PRESIDENTES	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. JOSE QUIROZ SILVA E/ ROMANA FLORES RIVERA Y SABINO SAUCEDO TAVERA	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	CANCELADA
-----	C-DOP-082/2017	FRACC. MUNICIPIOS LIBRES	BUFETE INDUSTRIAL NERASA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE C. MUNICIPIO DE TAMPICO E/ AVE. TAMAULIPAS Y JAUMAVE	\$724,898.72	\$724,898.72	\$724,898.72	395.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	316	35%	30%	\$217,469.62	-----	
-----	C-DOP-080/2017	MARTIN A. MARTINEZ	CONSEER, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA C. SONORA E/ CAMINO VIEJO A MEDRANO Y VEGA DE ESTEROS	\$1,353,861.23	\$1,353,861.23	\$1,353,861.23	380.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	304	15%	0%	\$0.00	-----	
-----	C-DOP-083/2017	FRACC. MUNICIPIOS LIBRES	BUFETE INDUSTRIAL NERASA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO C. MUNICIPIO DE TAMPICO E/ AVE. TAMAULIPAS Y JAUMAVE	\$1,279,490.73	\$1,279,490.73	\$1,279,490.73	411.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	329	20%	0%	\$0.00	-----	
-----	C-DOP-085/2017	SERAPIO VENEGAS	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO C. 24 DE FEBRERO E/ MADRIT Y NAYARIT	\$1,803,313.67	\$1,803,313.67	\$1,803,313.67	305.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	244	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$10,724,741.88	\$10,724,741.88	\$10,724,741.88	2,570.00	ML	-----	-----	PERSONA	2,056	-----	-----	\$217,469.62	-----	
APORTACION A PROGRAMAS FISE Y HABITAT																		
-----	-----	DIVERSAS	-----	APORTACION DE GESTION AL PROGRAMA FISE	\$4,541,970.27	\$4,541,970.27	\$4,541,970.27	1	ACCION	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	DIVERSAS	-----	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (HABITAT) (OBRA PAVIMENTO)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	PERSONA	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO
-----	-----	DIVERSAS	-----	APORTACION DEL PROGRAMA 3X1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	PERSONA	-----	-----	-----	-----	-----	CANCELADO
TOTAL DEL RUBRO					\$4,541,970.27	\$4,541,970.27	\$4,541,970.27	1	ACCION	-----	-----	PERSONA	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DRENES PLUVIALES																		
-----	C-DOP-073/2017	BENITO JUAREZ	-----	REVESTIMIENTO DE DREN PLUVIAL (DIVISORIA)	\$1,391,905.27	\$1,391,905.27	\$1,391,905.27	25.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	1,013	90%	30%	\$417,571.58	-----	
-----	-----	CENTRO	-----	REVESTIMIENTO DE DREN PLUVIAL (BLV. CAVAZOS LERMA A UN COSTADO DEL DIF)	\$5,582,879.91	\$5,582,879.91	\$5,582,879.91	278.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	3,228	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	CENTRO	-----	REVESTIMIENTO DE DREN PLUVIAL (ABASOLO Y FUNDO LEGAL)	\$3,044,010.85	\$3,044,010.85	\$3,044,010.85	165.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	1,732	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	C-DOP-070/2017	VILLA CUAUHEMOC	-----	REVESTIMIENTO DE DREN PLUVIAL C. LIRIOS Y VIA DE FFCC	\$1,020,336.19	\$1,020,336.19	\$1,020,336.19	145.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	888	65%	30%	\$306,100.86	-----	
-----	-----	TAMPICO - ALTAMIRA	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CARR. TAMPICO - MANTE Y LIBRAMIENTO PONIENTE (PRIMERA ETAPA) (DREN LA PEPSI)	\$4,991,628.65	\$4,991,628.65	\$4,991,628.65	325.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	4,300	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	C-DOP-071/2017	MARTINEZ A. MARTINEZ	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	\$1,371,221.80	\$1,371,221.80	\$1,371,221.80	315.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	2,148	95%	30%	\$414,149.06	-----	
-----	C-DOP-028/2017	CENTRO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL "EL EDEN" (PRIMERA ETAPA)	\$725,178.25	\$725,178.25	\$725,178.25	85.16	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	4,308	50%	0%	\$0.00	-----	



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
-----	-----	LAS HACIENDAS II	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL "HACIENDAS" EN C. TAMAULIPAS E/ LISBOA Y VIALIDAD PD (PRIMERA ETAPA)	\$2,622,000.00	\$2,622,000.00	\$2,622,000.00	380.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	1,350	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$20,749,160.92	\$20,749,160.92	\$20,749,160.92	1,718.16	ML	-----	-----	PERSONA	18,967	-----	-----	\$1,137,821.50	-----
EDUCACION																	
-----	-----	ESTACION COLONIAS	-----	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA EN TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO TM (28DTV0002Z)	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	1	SUBESTACION	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	73	0%	0%	\$0.00	-----
-----	C-DOP-044/2017	FRACC. SAN JACINTO	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 16 X 25 M EN ESC. PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA TM (28DPR2523W) (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TV) (28DPR2544I)	\$1,016,635.43	\$1,016,635.43	\$1,016,635.43	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	239	100%	100%	\$1,016,635.42	-----
-----	C-DOP-031/2017	FRACC. HACIENDAS II	CONSTRUCCIONES CIVILES MECANICAS Y ELECTRICAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 16 X 20 M EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ TV (28DPR2578Z) (20 DE NOVIEMBRE TM) (28DPR2562Y)	\$885,112.42	\$885,112.42	\$885,112.42	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	210	75%	39%	\$347,900.59	-----
-----	C-DOP-043/2017	FRACC. HACIENDAS II	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ TV (28DPR2578Z) (20 DE NOVIEMBRE TM) (28DPR2562Y)	\$441,004.43	\$441,004.43	\$441,004.43	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	210	99%	71%	\$312,006.95	-----
-----	C-DOP-075/2017	EJ. LA PEDRERA	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JR DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 10 X 15 M EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" TM (28DJN0533Z)	\$638,616.23	\$638,616.23	\$638,616.23	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	94	35%	30%	\$191,584.87	-----
-----	C-DOP-021/2017	EJ. SANTA AMALIA	INGENIERIA Y PROYECTOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE (28DPR0964E) TIEMPO COMPLETO	\$514,009.93	\$514,009.93	\$514,009.93	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	177	100%	100%	\$514,009.91	-----
-----	C-DOP-066/2017	FRACC. VILLAS DE CHAMPAYAN	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 25 X 16 M EN ESCUELA SECUNDARIA 84 LAZARO GALLEGOS HERNANDEZ TM (28DST0084M)	\$973,347.88	\$973,347.88	\$973,347.88	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	290	50%	30%	\$292,004.36	-----
-----	C-DOP-067/2017	EJ. SANTA JUANA	CH14 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN GENARO DE LA PORTILLA NARVAEZ TM (28KJN0229Z)	\$474,681.99	\$474,681.99	\$474,681.99	1	AULA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	45	85%	30%	\$142,404.60	-----
-----	C-DOP-089/2017	CONG. EL CHAPOPOTE	RAMON MUÑIZ RESENDIZ	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA 12 X 8 M EN PRIMARIA GRAL. SERVANDO CANALES TM (28DPR1263T)	\$421,142.37	\$421,142.37	\$421,142.37	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	20	10%	0%	\$0.00	-----
-----	C-DOP-038/2017	EJIDO PROVIDENCIA Y NARANJOS	CONSTRUCCIONES GARES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.10 X 5.35 M Y MODULO DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS PREESENCIAL COMUNITARIO RURAL (CRI CRI) TM (28KJN0749H)	\$658,838.36	\$658,838.36	\$658,838.36	1	AULA BAÑOS	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	18	65%	30%	\$197,651.51	-----
-----	C-DOP-039/2017	CONG. LAS 3B	CONSTRUCCIONES GARES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.10 X 5.35 M Y MODULO DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS PREESENCIAL COMUNITARIO RURAL TM (28KJN0747J)	\$657,069.56	\$657,069.56	\$657,069.56	1	AULA BAÑOS	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	17	50%	30%	\$197,120.86	-----
-----	C-DOP-017/2017	EJ. EL FUERTE	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (28DPR1112N) TIEMPO COMPLETO	\$524,079.89	\$524,079.89	\$524,079.89	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	89	70%	61%	\$321,250.68	-----
-----	C-DOP-017/2017	ESTACION COLONIAS	RINAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO TM (28DTV0002Z)	\$518,623.51	\$518,623.51	\$518,623.51	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	73	50%	45%	\$232,629.81	-----
-----	C-DOP-072/2017	EJ. EL FUERTE	INCOPROSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE (28DTV0272T)	\$532,549.70	\$532,549.70	\$532,549.70	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	150	35%	30%	\$159,764.91	-----
-----	C-DOP-068/2017	FRACC. ALEJANDRO BRIONES S-4	CEZUSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO SANTANDER (28DPR2377B)	\$468,124.06	\$468,124.06	\$468,124.06	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	150	40%	30%	\$140,437.22	-----
-----	-----	RIO TAMAHUA (KM 40)	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	\$378,573.19	\$378,573.19	\$378,573.19	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	150	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	FELIPE CARRILLO PUERTO	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO	\$545,293.89	\$545,293.89	\$545,293.89	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	150	0%	0%	\$0.00	-----
-----	C-DOP-074/2017	FRACC. LOS OLIVOS	CEZUSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS (28DPR2576A) TIEMPO COMPLETO	\$527,232.98	\$527,232.98	\$527,232.98	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	210	45%	30%	\$158,169.90	-----
-----	C-DOP-091/2017	MONTE ALTO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JR DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CUBIERTA METALICA EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA (28DPR2083P)	\$602,811.97	\$602,811.97	\$602,811.97	1	ACCION	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	315	10%	0%	\$0.00	-----
-----	C-DOP-060/2017	FRACC. VILLAS DE ALTAMIRA	CEZUSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA FRANCISCA GOMEZ SEGURA (28DPR2424W)	\$537,372.68	\$537,372.68	\$537,372.68	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	364	65%	30%	\$161,211.80	-----
-----	C-DOP-069/2017	FRACC. SANTA ELENA	TERRYCOT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	\$405,915.85	\$405,915.85	\$405,915.85	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	425	85%	32%	\$128,099.87	-----
-----	C-DOP-063/2017	EJ. MEDRANO	R Y H CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA PATROCINIO HUERTA CEPEDA (28DPR0858V)	\$534,401.62	\$534,401.62	\$534,401.62	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	90	85%	30%	\$160,320.49	-----



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
-----	C-DOP-042/2017	EMILIANO ZAPATA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICO INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA (10 X 15 M) EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO (28DJN0549Z)	\$507,223.03	\$507,223.03	\$507,223.03	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	144	100%	100%	\$507,223.03	-----
-----	C-DOP-033/2017	VILLA CUAUHEMOC	T.R. CONSTRUCCIONES CERRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA (7 X 16 M) EN JARDIN DE NIÑOS CUAUHEMOC (28DJN0228Q)	\$496,677.39	\$496,677.39	\$496,677.39	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	120	50%	0%	\$0.00	-----
-----	C-DOP-037/2017	FRACC. SANTA ELENA	MONTAJES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO (28DJN0875V)	\$407,245.34	\$407,245.34	\$407,245.34	1	BAÑOS	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	154	95%	57%	\$232,964.89	-----
-----	C-DOP-024/2017	EJ.MARIANO MATAMOROS	CH14 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PRIMARIA GRAL. MARIANO MATAMOROS (28DPR1389Z)	\$490,015.84	\$490,015.84	\$490,015.84	1	AULA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	72	100%	100%	\$490,015.84	-----
-----	C-DOP-025/2017	EJ. JOSE MARIA LUIS MORA	JUANA MARIA RUIZ LEYVA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ (28DJN0308B) (6 X 8 M)	\$449,484.31	\$449,484.31	\$449,484.31	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	84	100%	100%	\$449,484.30	-----
-----	C-DOP-047/2017	EJ. JOSE MARIA LUIS MORA	CH14 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (28DPR0382Z)	\$412,209.31	\$412,209.31	\$412,209.31	1	BAÑOS	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	84	95%	41%	\$168,186.50	-----
-----	C-DOP-026/2017	LA ESPERANZA, VILLA CUAUHEMOC	JUANA MARIA RUIZ LEYVA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (28DJN0846Z) (8 X 10 M.)	\$358,208.66	\$358,208.66	\$358,208.66	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	38	100%	91%	\$327,449.91	-----
-----	C-DOP-076/2017	LAZARO CARDENAS	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JR DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS PLAN DE SAN LUIS (28DJM0850M)	\$469,598.07	\$469,598.07	\$469,598.07	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	45	45%	30%	\$140,879.42	-----
-----	C-DOP-032/2017	LOMAS DE ALTAMIRA	T.R. CONSTRUCCIONES CERRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS PRFRA. BEATRIZ GERTRUDIS ZAMORA YARRITU (8 X 15.50 M)	\$479,119.44	\$479,119.44	\$479,119.44	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	71	85%	30%	\$143,735.83	-----
-----	C-DOP-030/2017	LAZARO CARDENAS	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PRIMARIA CONSTITUCION (28DPR2190Y)	\$488,807.61	\$488,807.61	\$488,807.61	1	AULA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	216	95%	55%	\$267,415.82	-----
-----	C-DOP-041/2017	MONTE ALTO SIPOBLADUR	CONSTRUCCIONES CIVILES MECANICAS Y ELECTRICAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA (12 X 15 M) EN JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL ROMERO (28DJN0359I)	\$594,352.02	\$594,352.02	\$594,352.02	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	210	95%	55%	\$325,441.83	-----
-----	-----	LAS ADELITAS	-----	CONTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA LORENZO SANCHEZ HERNANDEZ	\$513,123.58	\$513,123.58	\$513,123.58	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	900	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	FRACC. SAN JACINTO	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA 87 "INDEPENDENCIA DE MEXICO" (28DST0087J)	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	557	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$19,591,502.54	\$19,591,502.54	\$19,591,502.54	5 13 13 4 1 1	AULA CUBIERTA DESAYUNAD. BANO SUBESTAC. ACCION	-----	-----	PERSONA	6,254	-----	-----	\$7,726,001.12	-----
ELECTRIFICACION																	
-----	-----	COL. LAS FLORES NORTE EN EL EJ. ESTEROS	-----	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	\$3,993,966.91	\$3,993,966.91	\$3,993,966.91	36	POSTE TRANSF.	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	210	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	COL. PERSEVERANCIA DEL EJIDO EL 40	-----	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	\$1,404,868.48	\$1,404,868.48	\$1,404,868.48	1	ACCION	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	180	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$5,398,835.39	\$5,398,835.39	\$5,398,835.39	36 13 1	POSTE TRANSF. ACCION	-----	-----	PERSONA	390	-----	-----	\$0.00	-----
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.																	
-----	-----	-----	-----	INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	-----	-----	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
TOTAL DEL PROGRAMA					\$61,006,211.00	\$61,006,211.00	\$61,006,211.00	-----	-----	-----	-----	PERSONA	27,667	-----	-----	\$9,081,292.24	-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ

C.P. FRANCISCO JAVIER ORTIZ CARREON

C.P. SUSANA AURORA RAMIREZ SOLANO

ING. ROBERTO CASTRO CEPEDA