

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Inversión ejercida		Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término	Físico	Financiero		
Hidrocarburos Región Terrestre					\$22,156,480.22	---	---	---	---	\$10,993,714.33	---	---	
1	C-DOP-018/2023	Congregación El Repecho	Construcciones y Proyectos Gones, sa de cv	Pavimentación de concreto asfáltico en ave. Monterrey tramo: camino a congregación El Repecho, del km 1+352.83 al km 3+460.00. segunda etapa, en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$3,685,960.52	2,107.17 11,036.80	ml de pavimento asfáltico m2 de pavimento asfáltico	22/04/2023	02/05/2023	\$3,618,352.38	100%	98%	
2	C-DOP-114/2023	Fraccionamiento Santa Clara Pescadores	Proyectos de Ingeniería Civil Mecánica Madero, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Río Tamesí entre José de Escandón y Río Nilo, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado público, fraccionamiento santa clara y colonia Pescadores I, zona centro en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$4,351,083.35	280.07 2,302.29 575.80 663.67 11 12	ml m2 ml guarnición m2 banquetas rampas luminaria	27/09/2023	25/11/2023	\$3,635,672.99	90%	84%	
3	C-DOP-136/2023	Ampliación Miramar sector 1 y 2	DELECRU, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Séptima entre Primero de Mayo y Puerto Rico, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado público, colonia Ampliación Miramar sector 1 y 2, zona Miramar en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$3,191,806.24	123.85 1,354.35 231.19 346.35 6 6	ml m2 ml guarnición m2 banquetas rampas luminaria	27/10/2023	25/11/2023	\$915,828.12	90%	29%	
4	C-DOP-150/2023	Emilio Portes Gil	ROSUSM, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Nayarit entre Zacatecas y Ornato, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado público, colonia Emilio Portes Gil, zona centro norte en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$4,692,036.34	202.19 2,055.95 375.08 525.19 8 8	ml m2 ml guarnición m2 banquetas rampas luminaria	10/11/2023	24/12/2023	\$1,407,610.90	50%	30%	
5	C-DOP-169/2023	Primavera	Grandes Obras Diversas, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en calle San Luis entre 1° de Mayo y Francisco I. Madero, incluye: alumbrado público, guarniciones y banquetas, colonia Primavera zona miramar en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$4,720,833.12	185.03 2,124.68 350.68 466.49 16 8	ml m2 ml guarnición m2 banquetas rampas luminaria	27/11/2023	26/12/2023	\$1,416,249.94	45%	30%	
6	C-DOP-223/2023	Serapio Venegas sector 1	Comercializadora y Distribuidora REK, s de rl de cv	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Salvador Díaz Mirón entre Lázaro Cárdenas y Josefa Ortiz de Domínguez; incluye: reposición de tapas de concreto y renivelación de registros de drenaje sanitario, col. Serapio Venegas sector 1, zona miramar en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$1,514,760.65	893.58 992.38 17	ml de guarnición m2 de banquetas rampas	27/12/2023	09/02/2024	\$0.00	20%	0%	

San

Periodo de corte acumulado: 01 de octubre al 31 de diciembre 2023

No. No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Inversión ejercida	Avance (%)		
					Cantidad	Unidad	Inicio	Término		Físico	Financiero	
Hidrocarburos Región Marítima					\$17,407,213.22	---	---	---	---	\$4,584,176.24	---	---
---	CANCELADA	colonia Rio Tamiahua Ejido El 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	C-DOP-163/2023	Emilio Portes Gil	Construcciones y Edificaciones ROMEVI, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico, en calle Zacatecas entre Ramiro Peña y Chihuahua incluye: red de alumbrado público, guarniciones, banquetas, alcantarilla y dren pluvial entubado en calle Sinaloa, col. Emilio Portes Gil, zona centro norte, en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$4,208,142.95	203.40 2,135.21 414.38 641.00 4 10 8.80 18.00 1	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminarias ml de dren pluvial ml tubería de dren pluvial pozo de visita	20/11/2023	29/12/2023	\$1,262,442.88	47%	30%
2	C-DOP-221/2023	Zona Centro	Saul Juarez Murga	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Privada Abasolo entre Mariano Abasolo y prolongación Ignacio Allende, incluye: reposición de red hidrosanitaria, red de alumbrado público, guarniciones y banquetas, zona centro en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$2,050,014.78	84.61 684.99 183.59 207.34 4 4 91.00 92.00 6 6 1	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	27/12/2023	09/02/2024	\$615,004.44	10%	30%
3	C-DOP-224/2023	Guadalupe Victoria	Aldo Alejandro Nicolas Cuevas	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Constitución entre Venustiano Carranza y Ayuntamiento, incluye: reposición de red hidrosanitaria, red de alumbrado público, guarniciones y banquetas, colonia Guadalupe Victoria, zona centro norte en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$1,778,605.06	96.00 480.38 100.44 183.46 5 87.00 106.00 6 10	ml m2 ml guarnición m2 banqueta luminarias ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	27/12/2023	09/02/2024	\$0.00	10%	0%

Periodo de corte acumulado: 01 de octubre al 31 de diciembre 2023

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término		Físico	Financiero
4	C-DOP-225/2023	Ampliación José María Morelos	Señalamientos viales y mantenimiento de Tamaulipas, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Benito Juárez entre calle 4 y Malecón; y calle Malecón entre Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, incluye: reposición de red hidrosanitaria, red de alumbrado público, guarniciones y banquetas, colonia Bahía, zona miramar en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$4,297,182.15	142.76 1,230.43 286.95 523.66 2 7 318.00 323.00 5 6 1	ml m2 ml guarnición m2 banquetas rampas luminaria ml de agua ml de drenaje tomas descargas pozos de visita	28/12/2023	20/02/2024	\$1,289,154.54	0%	30%
5	C-DOP-226/2023	Zona Miramar	Arrendadora y Distribuidora del Puerto, sa de cv	Bacheo hidráulico en calles diversas, zona Miramar en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$1,666,993.29	960.00	m2 de bacheo hidraulico	28/12/2023	10/02/2024	\$500,097.98	0%	30%
6	C-DOP-228/2023	La Ganadera	Construcciones y Proyectos Gones, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Plutarco Elías Calles entre Constitución y Cuauhtémoc, incluye: reposición red hidrosanitaria, red de alumbrado público, guarniciones y banquetas, colonia Ganadera, zona Tampico-Altamira en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$3,058,254.67	129.30 790.11 265.26 421.45 4 6 133.00 146.00 27 27 1	ml m2 ml guarnición m2 banquetas rampas luminaria ml de agua ml de drenaje tomas descargas pozo de visita	28/12/2023	15/02/2024	\$917,476.40	0%	30%
7	C-DOP-229/2023	Fraccionamiento Los Mangos	Mantenimiento y Montajes Industriales de Tamaulipas, s de rl de cv	Bacheo hidráulico en tramos aislados en calle Durazno etapa 2, fraccionamiento Los Mangos, zona centro norte en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.	\$348,020.32	172.00	m2 bacheo hidráulico	28/12/2023	26/01/2024	\$0.00	0%	0%



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. CARLOS TENORIO GARCÍA



CONTRALORA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

CONTRALORIA