



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2017
 FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	
AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO																	
-----	-----	ADOLFO LOPEZ MATEOS	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. LAZARO CARDENAS E/ VENUSTIANO CARRANZA Y SOLIDARIDAD (CARRIL SUR)	\$259,000.00	\$259,000.00	\$259,000.00	92.50	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	74	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	ADOLFO LOPEZ MATEOS	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. BENITO JUAREZ E/ SOLIDARIDAD 1 Y SOLIDARIDAD 5	\$523,320.00	\$523,320.00	\$523,320.00	186.90	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	150	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	VILLA CUAUHEMOC	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. ZARAGOZA E/ AVE. ALTAMIRA Y ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$336,000.00	\$336,000.00	\$336,000.00	120.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	96	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	NUEVO MADERO	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA AVE. GOLFO DE MEXICO E/ RIO GRIJALVA Y RIO ALVARADO	\$406,000.00	\$406,000.00	\$406,000.00	145.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	116	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	NUEVO MADERO	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA AVE. GOLFO DE MEXICO E/ RIO YAQUI Y RIO ALVARADO	\$397,600.00	\$397,600.00	\$397,600.00	142.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	114	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	LOS ARADOS	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. PUERTO DE ALVARADO Y PUERTO ESCONDIDO E/ CATORCE Y PUERTO VALLARTA	\$392,000.00	\$392,000.00	\$392,000.00	140.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	112	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	VILLA CUAUHEMOC	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. NAYARIT E/ TAMAULIPAS Y HEROES DE NACAZARI	\$322,000.00	\$322,000.00	\$322,000.00	115.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	92	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	VILLA CUAUHEMOC	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA GUADALUPE VICTORIA E/ MORELOS E HIDALGO	\$705,600.00	\$705,600.00	\$705,600.00	252.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	202	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	LOS PRESIDENTES	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. ALEJANDRO PRIETO QUINTERO E/ SONORA Y ESTUARDO PORTES	\$462,000.00	\$462,000.00	\$462,000.00	165.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	132	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	LOS PRESIDENTES	-----	REPOSICION DE RED HIDROSANITARIA C. JOSE QUIROZ SILVA E/ ROMANA FLORES RIVERA Y SABINO SAUCEDO TAVERA	\$532,000.00	\$532,000.00	\$532,000.00	190.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	152	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$4,335,520.00	\$4,335,520.00	\$4,335,520.00	1,548.40	ML	-----	-----	PERSONA	1,240	-----	-----	\$0.00	-----
APORTACION A PROGRAMAS 3X1 Y HABITAT																	
-----	-----	DIVERSAS	-----	APORTACION DEL PROGRAMA 3X1	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	1	ACCION	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	-----	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	DIVERSAS	-----	APORTACION DEL PROGRAMA HABITAT (OBRAS)	\$7,100,000.00	\$7,100,000.00	\$7,100,000.00	1	ACCION	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	-----	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$11,100,000.00	\$11,100,000.00	\$11,100,000.00	2	ACCION	-----	-----	PERSONA	-----	-----	-----	\$0.00	-----
DRENES PLUVIALES																	
-----	-----	BENITO JUAREZ	-----	REVESTIMIENTO DE DREN PLUVIAL (DIVISORIA)	\$914,280.00	\$914,280.00	\$914,280.00	25.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	1,013	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	CENTRO	-----	REVESTIMIENTO DE DREN PLUVIAL (BLV. CAVAZOS LERMA A UN COSTADO DEL DIF)	\$6,088,010.00	\$6,088,010.00	\$6,088,010.00	278.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	3,228	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	CENTRO	-----	REVESTIMIENTO DE DREN PLUVIAL (ABASOLO Y FUNDO LEGAL)	\$2,170,000.00	\$2,170,000.00	\$2,170,000.00	165.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	1,732	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	VILLA CUAUHEMOC	-----	REVESTIMIENTO DE DREN PLUVIAL C. LIRIOS Y VIA DE FFCC	\$2,160,085.71	\$2,160,085.71	\$2,160,085.71	145.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	888	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	TAMPICO - ALTAMIRA	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CARR. TAMPICO - MANTE Y LIBRAMIENTO PONIENTE (PRIMERA ETAPA) (DREN LA PEPSI)	\$4,991,628.65	\$4,991,628.65	\$4,991,628.65	325.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	4,300	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	MARTINEZ A. MARTINEZ	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	\$2,394,000.00	\$2,394,000.00	\$2,394,000.00	315.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	2,148	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	CENTRO	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL "EL EDEN"	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	140.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	4,308	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	LAS HACIENDAS II	-----	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL "HACIENDAS" EN C. TAMAULIPAS E/ LISBOA Y VIALIDAD PD	\$2,622,000.00	\$2,622,000.00	\$2,622,000.00	380.00	ML	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	1,350	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$22,600,004.36	\$22,600,004.36	\$22,600,004.36	1,773.00	ML	-----	-----	PERSONA	18,967	-----	-----	\$0.00	-----

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2017
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	
EDUCACION																	
-----	-----	ESTACION COLONIAS	-----	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA EN ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	1	SUBESTACION	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	73	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	FRACC. SAN JACINTO	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 16 X 18 M EN ESC. PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA TM 28DPR2523W) (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (TV) (28DPR2544)	\$1,069,920.00	\$1,069,920.00	\$1,069,920.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	239	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	FRACC. HACIENDAS II	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 16 X 19 M EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ TV (28DPR2578Z) (20 DE NOVIEMBRE TM) (28DPR2562Y)	\$1,195,301.25	\$1,195,301.25	\$1,195,301.25	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	210	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	FRACC. HACIENDAS II	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ TV (28DPR2578Z) (20 DE NOVIEMBRE TM) (28DPR2562Y)	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	210	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJ. LA PEDRERA	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 10 X 15 M EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" TM (28DJN0533Z)	\$815,875.00	\$815,875.00	\$815,875.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	94	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJ. SANTA AMALIA	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE (28DPR0964E) TIEMPO COMPLETO	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	177	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	FRACC. VILLAS DE CHAMPAYAN	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 25 X 16 M EN ESCUELA SECUNDARIA 84 LAZARO GALLEGOS HERNANDEZ TM (28DST0084M)	\$1,486,000.00	\$1,486,000.00	\$1,486,000.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	290	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJ. SANTA JUANA	-----	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN GENARO DE LA PORTILLA NARVAEZ TM (28KJN0229Z)	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	1	AULA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	45	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJIDO EL CHAPOPOTE	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA 12 X 8 M EN PRIMARIA GRAL. SERVANDO CANALES TM (28DPR1263T)	\$356,640.00	\$356,640.00	\$356,640.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	20	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJIDO PROVIDENCIA Y NARANJOS	-----	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 4 X 6 M Y MODULO DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL TM (28KJN0749H)	\$380,000.00	\$380,000.00	\$380,000.00	1	AULA BAÑOS	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	18	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	CONG. LAS 3B	-----	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 4 X 6 M Y MODULO DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL TM (28KJN0747J)	\$380,000.00	\$380,000.00	\$380,000.00	1	AULA BAÑOS	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	17	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJ. EL FUERTE	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (28DPR1112N) TIEMPO COMPLETO	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	89	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	ESTACION COLONIAS	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO TM (28DTV0002Z)	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	73	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJ. EL FUERTE	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	150	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	FRACC. ALEJANDRO BRIONES S-4	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO SANTANDER	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	150	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	DIVERSAS	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA (POR DEFINIR)	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	150	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	DIVERSAS	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA (POR DEFINIR)	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	150	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	FRACC. LOS OLIVOS	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS (28DPR2576A)	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	210	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	MONTE ALTO	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA (28DPR2083P)	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	315	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	FRACC. VILLAS DE ALTAMIRA	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA FRANCISCA GOMEZ SEGURA (28DPR2424W)	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	364	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	FRACC. SANTA ELENA	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	425	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJ. MEDRANO	-----	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA PATROCINIO HUERTA CEPEDA (28DPR0858V)	\$490,000.00	\$490,000.00	\$490,000.00	1	DESAYUNADOR	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	90	0%	0%	\$0.00	-----

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2017
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	
-----	-----	EMILIANO ZAPATA	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO (28DJN0549Z)	\$814,375.00	\$814,375.00	\$814,375.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	144	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	VILLA CUAUHEMOC	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS CUAUHEMOC (28DJN0228Q)	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	120	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	FRACC. SANTA ELENA	-----	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO (28DJN0875V)	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	1	BAÑOS	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	154	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJ. MARIANO MATAMOROS	-----	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PRIMARIA GRAL. MARIANO MATAMOROS (28DPR1389Z)	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	1	AULA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	72	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJ. JOSE MARIA LUIS MORA	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ (28DJN0308B) (6 X 8 M)	\$241,440.00	\$241,440.00	\$241,440.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	84	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	EJ. JOSE MARIA LUIS MORA	-----	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (28DPR0382Z)	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	84	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	LA ESPERANZA, VILLA CUAUHEMOC	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (28DJN0846Z) (8 X 10 M.)	\$347,200.00	\$347,200.00	\$347,200.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	38	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	LAZARO CARDENAS	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS PLAN DE SAN LUIS (28DJM0850M)	\$402,400.00	\$402,400.00	\$402,400.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	45	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	LOMAS DE ALTAMIRA	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS PRFRA. BEATRIZ GERTRUDIS ZAMORA YARRITU (10 X 12 M)	\$452,700.00	\$452,700.00	\$452,700.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	71	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	LAZARO CARDENAS	-----	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PRIMARIA CONSTITUCION (28DPR2190Y)	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	1	AULA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	216	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	MONTE ALTO SIPOBLADUR	-----	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL MORENO (28DJN0359I)	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	1	CUBIERTA	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	210	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$17,571,851.25	\$17,571,851.25	\$17,571,851.25	5 3 13 13 1	AULA BAÑOS CUBIERTA DESAYUNADOR SUBESTACION	-----	-----	PERSONA	4,797	-----	-----	\$0.00	-----
ELECTRIFICACION																	
-----	-----	COL. LAS FLORES NORTE EN EL EJ. ESTEROS	-----	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	\$3,993,966.91	\$3,993,966.91	\$3,993,966.91	36 13	POSTE TRANSF.	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	210	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	COL. PERSEVERANCIA DEL EJIDO EL 40	-----	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	\$1,404,868.48	\$1,404,868.48	\$1,404,868.48	1	ACCION	01-abr-17	30-nov-17	PERSONA	180	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$5,398,835.39	\$5,398,835.39	\$5,398,835.39	36 13 1	POSTE TRANSF. ACCION	-----	-----	PERSONA	390	-----	-----	\$0.00	-----
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.																	
-----	-----	-----	-----	INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	-----	-----	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
TOTAL DEL PROGRAMA					\$61,006,211.00	\$61,006,211.00	\$61,006,211.00	-----	-----	-----	-----	PERSONA	25,394	-----	-----	\$0.00	-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

C. ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ

C.P. FRANCISCO JAVIER ORTIZ CARREON

C.P. SUSANA AURORA RAMIREZ SOLANO

ING. ROBERTO CASTRO CEPEDA